

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по концессионному соглашению от
19.12.2019 года

19 декабря 2019 года между администрацией Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области и ИП Мартынычев Д.А. заключено концессионное соглашение. Объектом Соглашения является «Ярмарка регулярная, универсальная для удовлетворения социально-культурных потребностей населения».

В 2020 году количество проведенных ярмарок составило - 52, что соответствует утвержденному плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2020 год.

В соответствии с планом-графиком в отношении объекта – ярмарка регулярная, универсальная для удовлетворения социально-культурных потребностей населения ИП Мартынычев Д.А. в 2020 году должен был выполнить следующие работы:

Наименование	Планируемые инвестиции	Срок выполнения
Обустройство твердого покрытия	200 000 руб.	2020 г.
Установка столбов освещения	100 000 руб.	1- 2 квартал 2020 г.
Подключение электричества	100 000 руб.	1 квартал 2020 г.
Установка ограждения	200 000 руб.	2 квартал 2020 г.
Установка ворот (шлагбаумов)	100 000 руб.	2 квартал 2020 г.
Организация водоподключения и водоотведения	50 000 руб.	3-4 квартал 2020 г.
Установка туалета	50 000 руб.	1 квартал 2020 г.

В 2020 году ИП Мартынычев Д.А. выполнены все работы запланированные виды работ, за исключением организации водоподключения и водоотведения.

В апреле-мае 2020 года произведен демонтаж старого твердого покрытия и укладка нового твердого покрытия в объеме 1616 м.кв. Ремонт торговых лотков, туалета и демонтаж старого забора на сумму 877900.00 рублей.

В июне 2020 г. произведена установка нового забора из евроштакетника 60 метров на сумму 120000.00 рублей.

В июне 2020 г. установка бокового ограждения (столбы, цепочка) 50 метров на сумму 38000.00 рублей. Установка шлагбаума 1 шт. на сумму 30000.00 рублей.

В августе 2020 г. произведена установка электрических опор в количестве 4 шт. на сумму 32000.00 рублей. Подключение электричества -20000.00 рублей.

Всего инвестируемых средств по организации Объекта соглашения в 2020 году –т 1117900.00 рублей (один миллион сто семнадцать тысяч девятьсот рублей).

Уведомлением от 16.07.2020 года глава администрации Хохольского городского поселения А.Ю. Родивиллов был уведомлен о невозможности исполнить надлежащим образом обязательства по указанному концессионному соглашению №1 от 19.12.2019 г. вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а именно в связи с введением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Хохольского муниципального района Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указа Президента РФ от 11.05.2020 N 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжения правительства Российской Федерации от 27.03.2020 №762-р, указа губернатора Воронежской области от 20.03.2020 N 113-у «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указом губернатора Воронежской области от 13.05.2020 N 184-у «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

ИП Мартынычев Д.А. 15.01.2021 г.

*Соглазовано:
Глава администрации
Хохольского городского поселения*



А.Ю. Родивиллов 15.01.2021