



**ОТЧЕТ**

Утверждаю:  
Глава администрации  
Хохольского городского поселения  
А.Ю.Родивилов

**о выполнении мероприятий по концессионному соглашению от 19.12.2019г.**

В 2022 году количество проведенных ярмарок составило 51, что соответствует утвержденному плану мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2022 год.

Согласно заключенному дополнительному соглашению от 12 декабря 2022г. к концессионному соглашению от 19.12.2019г. «...объем инвестиций по организации Объекта соглашения осуществляется за счет собственных (или привлеченных) средств Концессионера в размере не менее **10 120 000** (Десять миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек в ценах на 01 января 2022 года».

В соответствии с планом-графиком в отношении объекта - ярмарка регулярная, универсальная для удовлетворения социально-культурных потребностей населения ИП Мартынычев Д.А. в 2022 году должен был выполнить следующие работы:

Наименование	Планируемые инвестиции	Срок выполнения
Обслуживание объекта (уборка территории, снега, вывоз мусора, оплата электроэнергии)	<b>200 000 руб.</b>	<b>1-4 квартал 2022г.</b>
Аренда контейнера для хранения стройматериалов	<b>80 000 руб.</b>	<b>1 квартал 2022г.</b>
Подготовка площадки для строительства 10 модульных построек (закрытое торговое место)	<b>550 000 руб.</b>	<b>1-3 квартал 2022г.</b>
Строительство отдельностоящего стационарного надземного туалета	<b>300 000 руб.</b>	<b>4 квартал 2022г.</b>
Строительство 10 модульных построек (закрытое торговое место)	<b>6 880 000 руб.</b>	<b>4 квартал 2022г.</b>

В 2022 году ИП Мартынычевым Д.А. были выполнены работы по подготовке территории (площадки) для строительства 10 модульных построек (закрытое торговое место) на сумму 550 000 рублей и работы по строительству 10 модульных построек на сумму 6 880 000 рублей, работы по строительству отдельностоящего стационарного надземного туалета на сумму 300 000 рублей.

В 1 квартале 2022г. проводились работы по подготовке площадки для строительства модульных построек (закрытых торговых мест) на сумму 350 000 рублей, была оплачена аренда (за 10 месяцев), перевозка и разгрузка контейнера для хранения стройматериалов на сумму 115 000 рублей, оплата текущего ремонта – 25 000 рублей, проводились работы по уборке территории и вывозу мусора на сумму 29 865 рублей, работы по чистке и уборке снега на сумму 30 000 рублей, были закуплены и установлены решётки на окна помещения администрации на сумму 10 000 рублей, покупка принтера - 13 699 рублей, были закуплены фонари освещения и прожектор на сумму 8 795 рублей, оплата аренды зем.участка под ярмарку – 4 333,5 рубля, оплата работ по вывозу ЖБО и дезинфекции туалета – 8 400 рублей, покупка расходных материалов для ремонта (свёрла, саморезы и т.д.), лопат, реагентов и хим. средств для уборки на сумму 32 644 рубля.

Во 2 квартале 2022г. была произведена оплата работ (строительной бригаде) по подготовке площадки для строительства модульных построек (закрытых торговых мест) на сумму 200 000 рублей, закуплены баннеры и рекламные материалы на сумму 41 000 рублей, выполнены работы по уборке территории на сумму 70 000 рублей, покосу травы на сумму 10 000 рублей, вывозу мусора на сумму 16 000 рублей, работы по откачке туалета (вывоз ЖБО) на сумму 9 000 рублей, оплата аренды зем.участка под ярмарку – 4 333,5 рубля, оплата электроэнергии – 30 000 рублей, оплата рекламы в газете «Народное слово» - 2 000 рублей.

В 3 квартале 2022 года были проведены работы по обустройству прилегающей территории (опиловка деревьев, подсыпка щебня, уборка мусора, покос травы) на сумму 22 795 рублей 85 копеек, работы по уборке территории на сумму 30 000 рублей, откачке туалета на сумму 6 000 рублей, услуги по вывозу мусора на сумму 6 000 рублей, оплата аренды зем.участка под ярмарку – 4 333,5 рубля, оплата рекламного объявления в газете «Народное слово» - 2 000 рублей.

В 4 квартале 2022 года была произведена оплата работ по строительству отдельного стационарного надземного туалета на сумму 300 000 рублей, оплата работ по строительству модульных построек (закрытое торговое место) на сумму 6 880 000 рублей.

Всего инвестируемых средств по организации объекта соглашения в 2022 году **8 261 199 рублей 35 копеек.**

Индивидуальный предприниматель

  
Д.А. Мартынычев